



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI**

Código

Situação da Obra

**169086**

**Concluída**

Descrição

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE COCAL/PI - TRECHOS: TRECHO 01: LOC. SÃO BENEDITO - PARTE 1 (2,17KM); TRECHO 02: LOC. SÃO BENEDITO - PARTE 2 (2,74KM); TRECHO 03: LOC. JENIPAPO (9,08KM); TRECHO 04: POV. SÃO CARLOS E SANTA BÁRBARA - PARTE 1 (4,20KM); TRECHO 05: LOC. GANGORRA - PARTE 1 (3,10 KM); TRECHO 06: ASSENT. TAPERA (0,33KM); TRECHO 07: POV. SÃO CAETANO, JABUTI, SÃO CARLOS, POÇO DA PEDRA E SANTA BARBARA - PARTE 1 (9,13KM); TRECHO 08: LOC. SANTA LUIZA, INEIS, SANTANA E CARAÚBAS (11,22KM) - PARTE 1; TRECHO 09: LOC. POÇO DA PEDRA E JUÁ DOS ARAÚJOS (3,90KM); TRECHO 10: LOC. BOA VISTA DO LIBÓRIO, PASSAGEM FUNDA E SAMBAÍBA (6,24KM); TRECHO 11: LOC. SANTA LUIZA, INEIS, SANTANA E CARAÚBAS (0,20KM) - PARTE 2; TRECHO 12: LOC. JACARÉ - PARTE 1 (2,00KM); TRECHO 13: LOC. JACARÉ - PARTE 2 (0,57KM); TRECHO 14: LOC. JACARÉ - PARTE 3 (1,00KM); TRECHO 15: LOC. JACARÉ - PARTE 4 (1,49KM); TRECHO 16: LOC. GANGORRA - PARTE 2 (1,13KM); TRECHO 17: LOC. GANGORRA - PARTE 3 (0,20KM); TRECHO 18: POV. SÃO CAETANO, JABUTI, SÃO CARLOS, POÇO DA PEDRA E SANTA BARBARA - PARTE 1 (1,00KM); TRECHO 19: POV. SÃO CARLOS E SANTA BARBARA - PARTE 2 (2,70KM); TRECHO 20: POV. SÃO CARLOS E SANTA BARBARA - PARTE 3 (0,60KM); TRECHO 21: POV. SÃO CAETANO, JABUTI, SÃO CARLOS, POÇO DA PEDRA E SANTA BARBARA - PARTE 3 (0,54KM); TRECHO 22: LOC. SANTA LUIZA, INEIS, SANTANA E CARAÚBAS (1,60KM) - PARTE 3; TRECHO 23: ESTRADA DA SERRA (13,00KM); TRECHO 24: POV. TABULEIRO (5,50KM); TRECHO 25: POV. JUÁ DOS ARAÚJOS (11,00KM); TRECHO 26: POV. BIRIBIDINHA E CAMPESTRE DOS TUNICOS (15,70KM); TRECHO 27: COCAL A COCAL DOS ALVES (11,60KM); TRECHO 28: ASSENT. PEDRA PRETA - PARTE 1 (1,30KM); TRECHO 29: ASSENT. PEDRA PRETA - PARTE 2 (0,65 KM); TRECHO 30: ASSENT. PEDRA PRETA - PARTE 3 (0,64KM), COM EXTENSÃO TOTAL DE 124,53 KM.**

Valor Previsto

**4.868.683,22**

Data Início

**03/07/2023**

Prazo da Obra

**180 dias**

Executante

**TERRA PROJETOS LTDA.**

Documento

**16.642.835/0001-85**

Natureza da Obra

**Reforma/Ampliação**

Tipo da Obra

**Estradas vicinais/municipais**

Fonte de Recurso

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : Órgão/Unidade Orçamentária: 46/201Fonte de Recurso - Código 754; Projeto/Atividade -26.782. 0008. 1967; Natureza da Despesa - 44.90.51 - Obras e Instalações.**

Controle Interno

Nº da ART/CREA

**1920230010596**