



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

8010

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo no município de Dom Expedito Lopes. Lote II. Área 5.104,00 m²

Valor Previsto

453.832,50

Data Início

09/12/2020

Prazo da Obra

120 dias

Executante

A.G.DA SILVA FILHO EIRELI

Documento

09.089.067/0001-19

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100/116/117

Controle Interno

Processo nº 116/2020

Nº da ART/CREA